

2002. Relación de actuaciones financiadas y de las obras incluidas en el plan, con especificación del municipio, importe de la obra y porcentajes de financiación de cada administración:

Denominación de la Obra Pública	Financiación	Importe inicial de ejecución	Modificaciones posteriores y cuantía	Adjudicatario de la obra	Fecha inicio	Fecha fin	Ampliaciones del plazo de ejecución	Penalizaciones interpuestas	Admón. titular de la obra ejecutada	Admón. encargada del mantenimiento
EXPTE. 2020/423. PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2018-2021	CABILDO INSULAR DE TENERIFE	<p>LOTE 1: 395.000,00 € IGIC LIQUIDADADO AL 0%</p> <p>LOTE 2: 1.281.068,00 € IGIC LIQUIDADADO AL 0%</p>	<p>LOTE 1: 140.477,64 €</p> <p>LOTE 2: 194.185,68 €</p>	<p>LOTE 1: OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L.</p> <p>LOTE 2: HIDROTEC AGUAS, S.L.</p>	<p>LOTE 1: 27/09/2021</p> <p>LOTE 2: 15/11/2021</p>	<p>LOTE 1: 21/10/2022</p> <p>LOTE 2: OBRA SIN FINALIZAR A 28/02/2023</p>	<p><u>LOTE 1:</u> - Decreto 2022/1832: 60 días - Decreto 2022/2555: 1 mes - Acuerdo JGL de 3 de octubre de 2022: desde 29/07/2022 hasta 16/09/2022. LOTE 2: NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO A 28/02/2023</p>	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES A 28/02/2023	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS
EXPTE. 2020/6622. ENCARGO DE GESTIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO YEOWARD	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	73.908,68 € IGIC EXCLUIDO AL SER MEDIO PROPIO	NO SE PRODUJERON MODIFICACIONES	EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS	-	02/07/2021	NO HUBIERON	NO HUBIERON	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS
EXPTE. 2020/6956. ENCARGO DE GESTIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO EN EL ESTADIO DE	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	179.448,22 € IGIC EXCLUIDO AL SER MEDIO PROPIO	NO SE PRODUJERON MODIFICACIONES	EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS	-	02/07/2021	NO HUBIERON	NO HUBIERON	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS

ATLETISMO IVÁN RAMALLO										
EXPTE. 2020/8295. REFORMA Y AMPLIACION DEL TEATRO CINE REALEJOS	CABILDO INSULAR DE TENERIFE	1.804.064,07 € IGIC INCLUIDO	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES A 28/02/2023	FALISA, S.L.	18/10/2021	OBRA SIN FINALIZAR A 28/02/2023	NO SE HAN PRODUCIDO AMPLIACIONES DE PLAZO A 28/02/2023	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES A 28/02/2023	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS
EXPTE. 2021/6861. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO INSTANTÁNEO EN EL CEIP AGUSTÍN ESPINOSA	DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS, INFRAESTRUCTURA Y PROMOCIÓN EDUCATIVA	38.814,72 € IGIC INCLUIDO	NO SE PRODUJERON MODIFICACIONES	GESTIÓN HIDRÁULICA CANARIAS, S.L.	22/10/2021	16/11/2021	NO HUBIERON	NO HUBIERON	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS
CAMINO LOS TRES PINOS	CABILDO INSULAR DE TENERIFE	399.887,8 EUR.	PREVISTAS	EN FASE DE LICITACION	PREVISIBLE 01/04/2025	----	----	----	AYTO LOS REALEJOS	AYTO LOS REALEJOS